

PLANNING DU PROJET		
diffusion de l'AAPC LOT 7 + courriers de consultation des LOTS 1 + 4+5+6A +6B		22/09/2016
date de visite des lieux obligatoire à 10:00 heures		<b>30/09/2016</b>
temps de réponse pour les entreprises	21 J.	
date limite du dépôt des dossiers		13/10/2016
analyse des offres par le M.O.	5 J.	
consultation pour négociations éventuelles		18/10/2016
choix des entreprises		21/10/2016
diffusion des ordres de service	11 J.	01/11/2016
démarrage des travaux		<b>08/11/2016</b>
durée des travaux	35 J.	
mises en sécurité		
dépose et démolitions		
passage courants forts / faibles		
construction des cloisons placo		
pose des faux plafonds neuf et réhabilités		
pose des dalles de sol		
pose des cloisons amovibles		
finitions électricité		
fin des travaux		13/12/2016
Date limite		<b>20/12/2016</b>